

GEBIEDSPLAN

Overlay Schagen – Warmenhuizen/Tuitjenhorn

B8820 – Schagen - Warmenhuizen-Tuitjenhorn

KPN FAN CE&I – Team Noordwest

01-03-2021 SPIP UPDATE

AANSLUITGEBIED Kaart

Gemeente	Schagen
Plaats	Warmenhuizen Tuitjenhorn
# HP totaal	3878
# HP duplex	144
# HP Hoogbouw	389
# Hoogbouwpannen	30
Maand BAG-import	Januari
Type	Overlay
Gebruik Telecom tracé	JA
Type POP: Prefab of in pandig	In pandig
# OAP	6
Status SOK	geen



AANSLUITGEBIED OAP gebied

Toelichting:

De pop komt in de TFC van Warmenhuizen

OAP nr	MAK naam	Cluster	Aantal HP	Start communicatie	Start schouw	Start civiel	Verwachte eind civiel	1e FTU
OAP 6	WMH-AAQ		1	22-1-2021	8-2-2021	1-3-2021	19-3-2021	17-5-2021
OAP 5	WMH-AAP		1	22-1-2021	8-2-2021	12-3-2021	16-4-2021	21-6-2021
OAP 4	WMH-AAN		1	12-2-2021	26-2-2021	2-4-2021	28-4-2021	12-7-2021
OAP 3	WMH-AAM		1	5-3-2021	19-3-2021	23-4-2021	14-5-2021	30-8-2021
OAP 2	TJH-AAJ		2	26-3-2021	9-4-2021	14-5-2021	4-6-2021	20-9-2021
OAP 1	TJH-AAH		2	9-4-2021	23-4-2021	28-5-2021	18-6-2021	11-10-2020

Kick-off Schouw voor 04-02-2021
1^e schop staat gepland voor 26-02-2021
1^e HAS voor 17-05-2021



PLANNING EN COMMUNICATIEFASEN

Gebied 1 Warmenhuizen (OAP WMH-AAQ, AAP, AAN, AAM)

Fasen	Start	Eind
SPIP	24-12-2020	
Aankondiging	12-02-2021	
Service+ Team actief	25-01-2021	05-02-2021
Webinar	09-02-2021	17.00 uur
Vorbereiding	08-02-2021	22-04-2021
Aanlegwerkzaamheden	26-02-2021	14-05-2021
Woning aansluiten	17-05-2021	31-10-2021
Gebruikmaken	01-11-2021	

OAP nr	MAK naam	Cluster	Aantal HP	Start communicatie	Start schouw	Start civiel	Verwachte eind civiel	1e FTU	
OAP 6	WMH-AAQ		1	702	22-1-2021	8-2-2021	1-3-2021	19-3-2021	17-5-2021
OAP 5	WMH-AAP		1	685	22-1-2021	8-2-2021	12-3-2021	16-4-2021	21-6-2021
OAP 4	WMH-AAN		1	654	12-2-2021	26-2-2021	2-4-2021	28-4-2021	12-7-2021
OAP 3	WMH-AAM		1	511	5-3-2021	19-3-2021	23-4-2021	14-5-2021	30-8-2021
OAP 2	TJH-AAJ		2	662	26-3-2021	9-4-2021	14-5-2021	4-6-2021	20-9-2021
OAP 1	TJH-AAH		2	657	9-4-2021	23-4-2021	28-5-2021	18-6-2021	11-10-2020

PLANNING EN COMMUNICATIEFASEN

Gebied 2 Tuitjenhorn (OAP TJH-AAJ en AAH)

Fasen	Start	Eind
SPIP	15-01-2021	
Aankondiging	26-03-2021	
Service+ Team actief	29-03-2021	04-04-2021
Webinar	20-04-2021	19.30 uur
Voorbereiding	09-04-2021	13-05-2021
Aanlegwerkzaamheden	14-05-2021	18-06-2021
Woning aansluiten	20-09-2021	14-11-2021
Gebruikmaken		

OAP nr	MAK naam	Cluster	Aantal HP	Start communicatie	Start schouw	Start civiel	Verwachte eind civiel	1e FTU
OAP 6	WMH-AAQ	1	702	22-1-2021	8-2-2021	1-3-2021	19-3-2021	17-5-2021
OAP 5	WMH-AAP	1	685	22-1-2021	8-2-2021	12-3-2021	16-4-2021	21-6-2021
OAP 4	WMH-AAN	1	654	12-2-2021	26-2-2021	2-4-2021	28-4-2021	12-7-2021
OAP 3	WMH-AAM	1	511	5-3-2021	19-3-2021	23-4-2021	14-5-2021	30-8-2021
OAP 2	TJH-AAJ	2	662	26-3-2021	9-4-2021	14-5-2021	4-6-2021	20-9-2021
OAP 1	TJH-AAH	2	657	9-4-2021	23-4-2021	28-5-2021	18-6-2021	11-10-2020